



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองหงส์
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกมะค่า หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนอง หงส์ (หลังเก่า) หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบตัวอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมหนองสระแก้ว (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๐	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างป้ายตลาดสดเทศบาล ตำบลหนองหงส์ (บริเวณสี่แยกบ้านจำรุง) หมู่ที่ ๖	๑๐๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ถนน เทศบาล ๕ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ถนนศรี สง่า-โนนแดง หมู่ที่ ๗	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ถนนศรีสง่า-โนนแดง หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ถนนสิบสองสิงหา หมู่ที่ ๑๒	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหลอด หมู่ที่ ๗	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผลดี หมู่ที่ ๑๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรภูวงศ์ หมู่ที่ ๑๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-			✓	กองช่าง

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภัทรพล หมู่ที่ ๑๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณ ๑ หมู่ที่ ๑๕	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๘,๑๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๖	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๒	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ถนนสายรอบเมือง หมู่ที่ ๑๕	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ บริเวณหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๘	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	-			✓	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ซอยข้างบ้านนายวิชัย หมู่ที่ ๑๕	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐		-		✓	กองช่าง

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ถนนสายหนองหงส์-หนองย่างหมู หมู่ที่ ๒	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	-				กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ ถนนสายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๒ (บริเวณแยกหนองจิก)	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-				กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ ถนนสิบสองสิงหา หมู่ที่ ๑๒	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	-				กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ ถนนประสาระเอ หมู่ที่ ๖	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	-				กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-				กองช่าง
๒๘	โครงการงานวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเทศบาล ๔ เชื่อมต่อกับถนนสายเทศบาล (หลังร้านเซ็ดชัยอิฐบล็อก) หมู่ที่ ๑๒	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	-				กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงและย้ายประตูน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-				กองช่าง
รวม ๒๙ โครงการ		๙,๖๐๖,๐๐๐	๙,๕๘๗,๐๐๐	๑๕,๐๐๐				

๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวันปี ใหม่	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวัน สงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๓๗,๖๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	๒๕,๐๐๐	๒๔,๑๐๐	๙๐๐			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองหงส์	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อพปร.	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการอบรมเยาวชนชนชั้นที่ปลอดภัยสร้างวินัย จราจร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ โครงการและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม ๙ โครงการ	๓๑๐,๐๐๐	๑๕๐,๗๐๐	๑๕๕,๙๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงาน งบกลาง

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๖๓,๖๐๐	๖,๔๘๘,๖๐๐	๔๗๕,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๘๑๘,๔๐๐	๘๑,๖๐๐			✓	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-			✓	กองสวัสดิการสังคม
	รวม ๓ โครงการ	๘,๘๘๑,๖๐๐	๘,๓๒๕,๐๐๐	๕๕๖,๖๐๐				

๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๒๘๕	๔๗,๗๑๕			✓	กองสวัสดิการสังคม
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๒๘๕	๔๗,๗๑๕				

๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓			กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ
๔	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
	รวม ๔ โครงการ	๓๘๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๒๓๐,๑๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการค่าจัดซื้อการเรียนการสอน	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๓๔๕,๑๒๕	๓๐๙,๓๘๕	๓๕,๗๔๐			✓	กองการศึกษา
๓	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลหนองหงส์	๒,๖๙๐,๑๐๐	๒,๖๙๐,๑๐๐	-			✓	กองการศึกษา
	รวม ๓ โครงการ	๓,๑๒๘,๗๒๕	๓,๐๙๒,๙๘๕	๓๕,๗๔๐				

๓.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๑,๑๐๐	✓			กองการศึกษา
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ	๘๐,๐๐๐	-	๘,๗๕๐	✓			กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๔๐,๐๐๐	๓๘,๔๕๐	๑๗,๕๕๐			✓	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานวันปืยมหาราช	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดงานวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาว หนองหงส์	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๗	โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาค ฤดูร้อน	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๘	โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๙	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			✓	กองการศึกษา
๑๐	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
	รวม ๑๐ โครงการ	๗๗๘,๐๐๐	๓๔๙,๔๕๐	๑๓๔,๔๐๐				

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา ธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
	รวม ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				

๔.๒ แผนงาน การวางแผนและสถิติ

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล หนองหงส์	๓๐,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	✓			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๓,๐๐๐				

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปลูกป่าปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการจัดหาปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	-	-				กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	รวม ๓ โครงการ	๙๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐				

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

แผนงาน ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๔๕	๗,๓๕๕			✓	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๔๕	๗,๓๕๕				

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

แผนงานที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๓	ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะขาเหล็กชุบ	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๔	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๕	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๖	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๓,๐๐๐	๑,๗๕๐	๑,๒๕๐			✓	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม ๖ รายการ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๕๐	๑,๒๕๐				

๑.๒ แผนงาน วางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	✓			กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะขาเหล็กชุบ	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	-			✓	กองยุทธศาสตร์ฯ
๓	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-			✓	กองยุทธศาสตร์ฯ
	รวม ๓ รายการ	๑๓,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	๓,๐๐๐				

๑.๓ แผนงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐			✓	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม ๑ รายการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐				

๑.๔ แผนงาน การศึกษา

แผนงาน ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมไมล์ลอย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	๒๐๐			✓	กองการศึกษา
๒	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
	รวม ๒ รายการ	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๒๐๐				

๑.๕ แผนงาน สาธารณสุข

แผนงาน ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ
	รวม ๑ รายการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐				

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๔. สัดส่วนของโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๕. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลหนองหงส์ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองหงส์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหงส์