



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองหงส์

ที่ บร ๕๓๕๐๖/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์/นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

- (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
- (4) ปัญหา/อุปสรรค
- (5) ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.อ.

(ปริญญา ไชยพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชาวบ

(นายวิทยา บุญล้อม )

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์

(นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์



แบบรายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองหงส์  
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  
เทศบาลตำบลหนองหงส์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้น ๓ ถนนพ้อหลวง (หน้าโรงงานเย็บผ้า) หมู่ที่ ๑	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	✓			๓๑ พ.ค. - ๑ ส.ค. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองภู หมู่ที่ ๑๕	๑๘๗,๐๐๐	-	-		✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงศ์จอม หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๑ มี.ค. ๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	✓			๒๙ มี.ย. - ๓๐ ส.ค. ๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสายตาชู หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	✓			๒๐ มี.ย. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	
๖	โครงการซ่อมแซมบ่อกักน้ำบริเวณป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๑๕๐,๐๐๐	-	-		✓	-	โอนลดไปรายการอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการปรับปรุงหินคลุก ถนนสายริมห้วยหลุงจุมูก (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗	๕๖,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓			๓ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๖	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรมชั้น ๓ ลอดถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายตาชู หมู่ที่ ๑๕	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	✓			๒๔ ก.ค. - ๒๕ ส.ค. ๖๖	
๙	โครงการวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย โคกมะค่า หมู่ที่ ๒	๑๖,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	✓			๒๔ ก.ค. - ๒๕ ส.ค. ๖๖	
๑๐	โครงการปรับปรุงปริมพิธงานแข่งเรือยาว หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๒ มี.ค.๖๖	
๑๑	โครงการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ถนน สายตาชู หมู่ที่ ๑๕	๒๓๒,๕๐๐	๒๓๒,๐๐๐	✓			๒๐ มิ.ย. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ถนนสายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๕	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	✓			๒๔ ก.ค.-๒๕ ก.ย. ๖๖	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน-หินคลุก ซอยร่วมใจ (ที่ดิน แม่จัน) หมู่ที่ ๑๒	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	✓			๑๔ มี.ค.-๒๘ มี.ค. ๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าโรงจอด รถดับเพลิง เทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	✓			๑๕ ส.ค.-๑๖ ต.ค. ๖๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ลอดถนน คสล. ถนนสายตาชู หมู่ที่ ๑๕	๑๔,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	✓			๒๔ ก.ค.-๒๕ ส.ค. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ซอยคริสจักร หมู่ที่ ๑๕	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๕๐๐	✓			๑๗ ส.ค. - ๑๘ ต.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ถนนแจ่มนภา หมู่ที่ ๖	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๖,๕๐๐	✓			๑๗ ส.ค. - ๑๘ ต.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบัววงษ์ หมู่ที่ ๗	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	✓			๒๘ ส.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประจวบ หมู่ที่ ๑	๖๙,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	✓			๒๘ ส.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยตาชู หมู่ที่ ๑๕	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	✓			๒๘ ส.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายชลอน้ำ ลำห้วยปอ พาน หมู่ที่ ๒	๓๙๐,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	✓			๓๐ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	เงินทุนสำรอง สะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำลงสระหนอง คลอง (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑๔	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	✓			๓๐ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	เงินทุนสำรอง สะสม
๒๓	โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๘	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	เงินทุนสำรอง สะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก. ชั้น ๓ ถนนร่วมใจ (บริเวณสี่แยกตลาดสด เทศบาล) หมู่ที่ ๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	✓			๒๒ ก.พ.- ๒๓ เม.ย. ๖๖	เงินทุนสำรอง สะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก. ชั้น ๓ ถนนร่วมใจ หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓			๘ มี.ค. - ๙ พ.ค. ๖๖	เงินทุนสำรอง สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๕	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	✓			๒๒ ก.พ.- ๒๓ เม.ย. ๖๖	เงินทุนสำรอง สะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ถนนศรีสง่า-โนนแดง หมู่ที่ ๑๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	✓			๑๑ พ.ค. - ๑๒ ก.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ถนนสายประสาระเอ (ข้างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์) หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			๓๐ พ.ย.๖๕ - ๓๑ ม.ค.๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๙	โครงการขยายลาน คสล. และก่อสร้างบันได ขึ้น-ลง ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓			๒๘ ส.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่ง ทรพี หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			๒๒ ธ.ค.๖๕ - ๒๓ ก.พ.๖๖	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐	๗๓๖,๕๐๐	๗๓๕,๐๐๐	✓			๓ ม.ค. - ๔ เม.ย. ๖๖	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๓๒	โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายสิบสองสิงหา หมู่ที่ ๑๒	๗๗๑,๘๐๐	๗๖๑,๕๐๐	✓			๕ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๖	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
รวม ๓๒ โครงการ		๙,๓๗๔,๘๐๐	๘,๘๙๐,๐๐๐					

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๒ แผนงาน การรักษาความความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวันปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖	
๒	โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวัน สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๐	✓			๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	
๓	โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			๒๓ ส.ค. ๖๖	
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๘๐,๐๐๐	-			✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	๔๐,๐๐๐	-			✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
๖	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	✓			๒๖ ก.ค. ๖๖	
๗	โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๙ มิ.ย. ๖๖	
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๕	
รวม ๘ โครงการ		๒๔๕,๐๐๐	๑๐๐,๕๙๐					

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๑๕๖,๘๐๐	๖,๖๗๑,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๕ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๑๓,๖๐๐	๑,๗๓๐,๔๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๕ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย. ๖๕ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	
รวม ๓ โครงการ		๙,๑๘๘,๔๐๐	๘,๔๑๙,๔๐๐					

๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๒๓,๒๙๕	✓			๒๔ ก.ค. ๖๖	
๒	โครงการส่งเสริมความรู้การพิทักษ์และคุ้มครองสตรี	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	-	
รวม ๓ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๒๓,๒๙๕					



๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓			๒๓ มี.ค. ๖๖	
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๐,๐๐๐	-			✓	-	โอนลดไป รายการอื่น
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓				
รวม ๔ โครงการ		๓๔๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	๗๖,๕๐๐	๗๖,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหงส์)	๒๘๒,๓๗๕	๓๓๓,๗๒๔	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	โอนเพิ่ม
๓	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหงส์) และโรงเรียนอนุบาลหนอง หงส์	๑,๓๓๙,๔๒๕	๑,๓๓๔,๖๑๒.๖๒	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	โอนเพิ่ม
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลหนอง หงส์	๒,๗๔๖,๘๐๐	๒,๘๗๐,๓๕๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	โอนเพิ่ม
	รวม ๔ โครงการ	๔,๔๔๕,๑๐๐	๔,๖๑๕,๑๘๖.๖๒					

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๙๐	✓			๒๙ มี.ค. ๖๖	
๒	โครงการส่งนักกีฬาแข่งขันประเภทต่างๆ	๘๐,๐๐๐	-			✓	-	โอนลดไปรายการอื่น
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓			๒๗ พ.ย. ๖๖	
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓			๑๓ เม.ย. ๖๖	
๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๑๖,๔๓๒	✓			๒ ส.ค. ๖๖	
๖	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๒๓ ต.ค. ๖๖	
๗	โครงการจัดงานวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงส์	๓๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	✓			๑๑-๑๒ ก.พ. ๖๖	โอนเพิ่ม
๘	โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณีภาค ฤดูร้อน	๔๐,๐๐๐	-			✓	-	โอนลดไปรายการ อื่น
๙	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๑๐	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	๒๕,๐๐๐	๑๔,๒๘๕.๗๕	✓			๒๒ พ.ย. ๖๖	
	รวม ๑๐ โครงการ	๘๑๘,๐๐๐	๗๑๑,๑๐๗.๗๕					

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๕	
๒	อุดหนุนสำนักงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๕	
รวม ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐					

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๑๕,๐๐๐	-			✓	-	โอนลดไป รายการอื่น
รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-					

๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	๘๐,๐๐๐	๑๗,๕๒๐	✓			พ.ย. ๖๕	โอนลดไป รายการอื่น
รวม ๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๑๗,๕๒๐					

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๔๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๔๐					

๖.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในอาคารโรงจอดรถดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	✓			๑ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐					

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๔๕,๕๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
๓	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
๔	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๘,๐๐๐	๗,๕๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
๕	ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะขาเหล็กชุบ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
๖	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๒๔,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
รวม ๖ โครงการ		๑๓๑,๐๐๐	๑๒๘,๑๐๐					

๑.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	๑. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
	๒. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๖๖	
รวม ๒ โครงการ		๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐					

๑.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๒,๕๐๐	-			✓	-	
๒	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๘,๐๐๐	-			✓	-	
รวม ๒ โครงการ		๑๐,๕๐๐						

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐					



๒.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	๑. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐					

๒.๓ แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๖	
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๖	
รวม ๒ โครงการ		๓๒,๐๐๐	๓๑,๘๐๐					

๒.๔ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐					

๒.๕ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐					

๒.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	✓			๒๐ ก.พ. ๖๖	
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๘,๙๐๐	๘,๘๐๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖	
รวม ๒ โครงการ		๓๐,๙๐๐	๓๐,๗๐๐					

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

- โครงการบรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน	๙๒	โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๙๒	โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๓	จำนวน	๗๔	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙	จำนวน	๑	โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๘	จำนวน	๑๗	โครงการ

### ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. บางโครงการ/กิจกรรม เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชนซึ่งมีการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ แต่ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอ จึงมีการโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณ และในบางโครงการเพิ่มรายละเอียดเนื้องานหรือลดเนื้องาน

### ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัววงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

๓. สำนัก/กอง ต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณ และให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่หน่วยงาน/สำนัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพื่อกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม – กันยายน) สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป)

